

附件 1

## 生产建设单位水土保持设施验收意见表

验收单位名称	厦门路桥建设集团有限公司		
项目名称	集灌路（杏林大桥-沈海高速段）提升改造工程		
项目位置	厦门市集美区杏滨、杏林街道，国道 319 线的杏林大桥~杏林水厂出口区段		
行业主管部门（或主要投资方）	市交通运输局	项目性质	改建建设类
水土保持方案批复文号和时间	厦水许[2015]74 号，批复时间 2015 年 9 月 18 日。		
建设起止时间	2015 年 7 月至 2017 年 12 月		
验收时间	2018 年 6 月 19 日		
方案设计的水土保持措施	工程措施	①挡土墙防护（长度 <u>  </u> / <u>  </u> m, 方量 <u>  </u> / <u>  </u> $m^3$ ）; ②护坡（长度 <u>  </u> / <u>  </u> m, 方量 <u>  </u> / <u>  </u> $m^3$ ）; ③排水系统（长度 <u>3033</u> m, 方量 <u>1516</u> $m^3$ ）; ④表土剥离，妥善堆放并防护（面积 <u>5.51hm^2</u> , 方量 <u>0.36 万</u> $m^3$ ）; ⑤土地整治（面积 <u>4.73hm^2</u> ）; ⑥其他：无 以上工程措施投资估算 <u>544.52</u> 万元。	
	植物措施	①主体景观绿化：乔灌草综合绿化（面积 <u>5.51hm^2</u> , 乔木株数 <u>1699</u> 株）; ②其他：无 以上植物措施投资估算 <u>1207.03</u> 万元。	
	临时措施	①临时排水沟（长度 <u>9500m</u> , 方量 <u>1282.5</u> $m^3$ ），沉沙池（设计尺寸 <u>1.5m \times 1.5m \times 2.0m</u> 砖砌结构，个数 <u>32</u> 个）; ②临时拦挡（长度 <u>240</u> m, 方量 <u>180</u> $m^3$ ），临时苫盖（面积 <u>1.7 hm^2</u> ）; ③建设区域出口设置洗车平台 <u>3</u> 处，减少对周边道路影响； ④其他：基坑截水沟 2176m、钻渣防护 68 座、施工便道地面硬化 <u>1.96hm^2</u> 。 以上临时措施投资估算 <u>995.58</u> 万元。	
	管理措施	要求施工单位制定详细的水土保持方案实施进度计划，加强水土保持工程的计划管理，以确保各项水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产使用的“三同时”制度的落实。加强对工程建设的监督管理，成立专业的技术监督队伍，预防人为活动造成新的水土流失，并及时对开发建设活动造成的水土流失进行治理。落实水土保持专项资金，确保水土保持工程保质保量按期完成。	

实际完成的水土保持措施	工程措施	<p>①挡土墙防护(长度 <u>949.3</u>m, 方量 <u>1814.5</u><math>m^3</math>);          ②护坡(长度 <u>0</u> m, 方量 <u>0</u> <math>m^3</math>);          ③排水系统(长度 <u>3618</u> m, 方量 <u>1808</u> <math>m^3</math>);          ④表土剥离, 妥善堆放并防护(面积 <u>57649</u> <math>m^2</math>, 方量 <u>3712</u> <math>m^3</math>);          ⑤土地整治(面积 <u>49840</u> <math>m^2</math>);</p> <p>以上工程措施投资估算 <u>652</u> 万元。</p>
	植物措施	<p>①撒播草籽或种植林木恢复植被(绿化面积 <u>57649</u><math>m^2</math>, 乔木株数 <u>6748</u> 株);</p> <p>以上植物措施投资估算 <u>2448</u> 万元。</p>
	临时措施	<p>①临时排水沟(长度 <u>9830</u> m, 方量 <u>1327</u> <math>m^3</math>), 沉沙池(设计尺寸 <u>m</u>, 个数 <u>36</u> 个);          ②临时拦挡(长度 <u>260</u> m, 方量 <u>195</u> <math>m^3</math>), 临时苫盖(面积 <u>19820</u><math>m^2</math>);          ③建设区域出口设置洗车平台 <u>3</u> 处, 减少对周边道路影响;          ④截水沟 <u>2070</u>m、钻渣防护 <u>68</u> 座, 临时硬化道路 <u>21221</u><math>m^2</math></p> <p>以上临时措施投资估算 <u>1013.2</u> 万元。</p>
	管理措施	<p>在相应的“□”内打“√”</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 土石方调配情况符合水保方案要求  <input checked="" type="checkbox"/> 多余土石方其他项目综合利用  <input checked="" type="checkbox"/> 土石方运输采用封闭方式, 及时清理沿途撒落土石  <input checked="" type="checkbox"/> 采用商品混凝土减少施工场地占地  <input checked="" type="checkbox"/> 保留植被较好区域林草植被, 减少扰动土地面积  <input checked="" type="checkbox"/> 避开雨季施工, 减少水土流失  <input checked="" type="checkbox"/> 其他: 加强施工管理, 严格落实水土保持要求</p>
其他需要说明的情况		无。

后续管护要求	项目已建设完成，各项水土保持落实均落实到位，水土保持效果良好；景观绿化区域已完成绿化栽植并通过验收，绿化区域内未见地表裸露面，植被恢复效果良好，后续加强绿化管护，做好补植工作；截水沟应进行经常性检查维护，保证其排水通畅。
验收结论	<p>本项目实施过程中已落实了水土保持方案及批复文件要求，并完成了水土流失预防和治理任务，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。</p> <p style="text-align: right;">刘宝森 福建省水利水电工程局有限公司 黄鸿琳 陈礼多 张连江 赵进军 张小梅 熊文 廖红月 刘晓君 合诚测绘咨询集团股份有限公司、庄丽娟 2018年06月19日</p>

填表说明：

1. “项目位置”栏应准确至镇（街）、村（居）。
2. “水土保持方案批复文号和时间”栏如有涉及方案变更审批，需一并填写批复文号和时间。
3. 水土保持具体措施内容可根据项目实际情况适当调整。
4. 验收组成员单位需填写单位全称及参加验收人员签字；参加单位可根据实际情况增加。
5. 本表需加盖验收主持单位骑缝章。